



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO - MG




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, SALA DOS PROFESSORES, BANHEIRO E SISTEMA DE DRENAGEM	LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL EDGARD PAIVA AGUIAR	DATA: 07/10/2022
MUNICÍPIO CORONEL PACHECO - MG	DATA BASE: SETOP 04/2022 E SINAPI 07/2022 (NÃO DESONERADO)	BDI: 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,29%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		1.536,57	1.536,57	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2	CONSTRUÇÃO DE SALA E BANHEIRO	65,96%	35,00%	35,00%	30,00%	-	-	-	-	-	-	-
		78.275,01	27.396,25	27.396,25	23.482,50	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA	22,97%	35,00%	35,00%	30,00%	-	-	-	-	-	-	-
		27.263,54	9.542,24	9.542,24	8.179,06	-	-	-	-	-	-	-
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	9,58%	20,00%	40,00%	40,00%	-	-	-	-	-	-	-
		11.370,66	2.274,13	4.548,26	4.548,26	-	-	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
		230,77	0,00	0,00	230,77	-	-	-	-	-	-	-
	FÍSICO	100,00%	34,34%	34,96%	30,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FINANCEIRO	R\$ 118.676,55	R\$ 40.749,19	R\$ 41.486,76	R\$ 36.440,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco
Marcos Aurélio Valério Venâncio
Prefeito Municipal


Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D